

물한계곡 임산물 쇼핑몰센터 건립

약속 1 미래농업 준비로 영동 살림

관리번호 1-5		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input "="" type="checkbox"/> 계 속 <input type="checkbox"/>								총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>		480			480											
사업기간	2023. 1. ~ 2024. 6.		추진상황	정상 추진													
사업주체	산림녹지과 산림소득팀		공약담당	산림소득팀장	박영규	☎740-3331											
					성민우		3333										

○ 현황 및 정책목표

·【현 황】

- 군내 최대의 면적(137.56km, 군의 16.3%)으로 전체면적의 88.5%가 임야로 산림자원이 풍부하며 특히 호도, 감, 표고가 지역 특산물이기 때문에 임산물 홍보 및 판매를 촉진하기 위하여 판매장 건립 필요

·【정책목표】

- 질 좋은 임산물과 가공식품을 소비자에게 널리 알리고, 지역 임산물생산 임업인들에게 판로 기회 및 소득 증대에 기여

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. 1. ~ 2024. 6.
- 【사업내용】
- 임산물 및 가공식품 판매장 건립

○ 추진실적 및 계획

- 【사업계획 수립 완료】 2023. 2.
- 【공유재산심의회 심의 및 실시설계용역 추진 완료】 2023. 2. ~ 5.
- 【공사(건축) 군 일상감사 및 계약심사 완료】 2023. 8.
- 【공사(건축, 전기, 통신) 및 용역(폐기물처리, (건축) 감리용역) 집행 및 계약의뢰】 2023. 9.
- 【공사 및 용역 착공 및 준공】 2023. 10. ~ 2024. 6.(예정)

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획 수립					—															
공유재산 심의 및 실시설계용역 추진						—														
공사(건축) 군 일상감사 및 계약심사							—													
공사 및 용역 집행							—													
공사 및 용역 착공 및 준공(예정)								—												

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	480	15	465	0	0	465	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	480	15	465			465			
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
판매장 건립	개소	1			1		

○ 기대효과

- 임산물판매장 개장이 임업인의 임산물 유통비용을 절감
- 안정적인 판매처를 확보하여 임산물 경쟁력 강화에 기여

관리번호 1-5	물한계곡 임산물 쇼핑센터 건립	진도율 40%
----------	------------------	---------

2023년 도 추진 실적

■ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

연도별	예산확보					예산 집행				
	계	국	도	군	기타	계	국	도	군	기타
총 계	480	0	0	480	0	480	0	0	480	0
2023년	480			480		91			91	
2024년						389			389	

■ 추진 실적

구분	주요 추진 내용	진도율
----	----------	-----

2023년
추진실적

- 사업계획 수립 완료 : 2023. 2.
- 공유재산심의회 심의 및 실시설계용역 추진 완료 : 2023. 2. ~ 5.
- 공사(건축) 군 일상감사 및 계약심사 완료 : 2023. 8.
- 공사 및 용역 집행 및 계약의뢰 : 2023. 9.
- 공사 및 용역 착공 : 2023. 10.

40%